



KARLSTADS KOMMUN

Blanketten skickas till:
Miljöförvaltningen
Karlstads kommun
651 84 Karlstad

KONTROLLPLAN- MARKBÄDD

Sökande

Namn	Fastighet
------	-----------

Tillståndet/Anmälan

Datum för beslutet	Diarienummer/Beteckning	Avvikelser <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
--------------------	-------------------------	--

Ange

Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande	Entreprenör, namn
Kontaktperson, namn	
Telefon (även riktnummer)	Telefax (även riktnummer)

Kontrollplan för enskilda avloppsanläggningar – checklista markbädd

OBS! Vid kursiverad stil ska momentet fotodokumenteras 

Sökande

Namn	Fastighet
------	-----------


Administrativa kontrollpunkter

	Kontroll (JA/ NEJ)	Signatur	Anmärkning
Beslutet om godkännande har kontrollerats för eventuella ändringar av inlämnad projektering			
Anmälan har gjorts till miljöförvaltningen (MF) vid avsteg från godkänd ritning			
MF har kontaktats för besiktning minst två dagar i förväg			








Allmänna kontrollpunkter

	Kontroll (JA/ NEJ)	Signatur	Anmärkning
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakumventil)			
Urinledning luftad ovan tak, gärna tillsammans med avloppsluftningen			
Dränerings-, tak- och dagvatten är ej anslutet till anläggningen			

Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare, slutna tank, urintank och fördelningsbrunn

	Kontroll (JA/ NEJ)	Signatur	Anmärkning
 Slamavskiljaren uppfyller kraven enligt svensk standard och är försedd med T-rör			
 Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljare har packats			
Ledning före slamavskiljare lutar minst 10 ‰ (1 cm / m) och har täta skarvar			
Urinledning lutar minst 10 ‰ och har täta skarvar			
Urinbrunnens inloppsledning är böjd så att brunnen fylls från botten			
Spillvattenledning och urinledning är försedd med spolrör med täta lock på			
Slamavskiljare, slutna tank och urinbrunn är lagda enligt tillverkarens anvisningar			
Nivåvippor och överfyllnadslarm till pump, slutentank, urintank är rätt monterade			
Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp och har justerats för jämt flöde			
 Den slutna tanken är försedd med manlucka			

Kontrollpunkter för markbädd

	Kontroll (JA/NEJ)	Signatur	Anmärkning
Markbädden är placerad enligt situationsplan			
 Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, enligt ritning (foto med måtsticka)			
 Markbädden är utförd med tätskikt			
Samtliga lager i rätt tjocklek och med rätt fraktion (kornstorlek) enligt ritning			
Dräneringsledningarna lagda med lutning enligt ritning			
 Dräneringsledningarna är försedda med luftning			
Dräneringsledningarna har besiktats av sakkunnig			
Markbäddssanden består av 0-8 sand och har tjocklek ≥ 80 cm			
Siktkurva finns på markbäddssanden			
 Dräneringsledningarna går till utloppsbrunn med nivåskillnad mellan in- och utlopp för att möjliggöra provtagning av rinnande vatten			
 Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning			
Spridningsrören lagda med lutning 5-10 ‰			
 Fiberduk är lagd ovan spridningslagret			
Återfyllnaden är minst 70 cm			
 Utloppsrörets mynning (i dike e. dyl.) är fri från hinder och avslutas i makadamlager			
Markbädden är kompletterad / anlagd med kompaktfiltremoduler som är lagda enligt tillverkarens anvisningar			

Underskrift

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda. Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som blanketten avser.

Ort och datum	
Kontrollansvarigs namnteckning	Namnförtydligande